

监 理 日 志

工程名称: 山东聊城经济开发区2.6MW分布式光伏发电项目

日期	2018年6月16日 星期二	气候	雨转晴	气温	27℃-32℃
监理单位动态:	检查、巡视		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	技工1人 普工23人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	<p>1. 上午下雨, 停止施工.</p> <p>2. 现场清理垃圾,</p> <p>3. 修复因接地扁钢焊接接地施工.</p>				
检查发现的问题	<p>1. 检查接地扁钢焊接处是否符合施工设计.</p>				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	张子平		总监签阅	张子平	

