

监 理 日 志

工程名称: 合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目.

日期	2017年11月19日 星期三	气候	阴	气温	9℃
监理人员动态: 施工现场		材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场.			
施工方人员动态: 施工现场					
施工机械动态: 叉车					
施工进度情况	叉车叉运 3号成品库子午线轮胎.				
检查发现的问题	万力厂方成品库内子午线轮胎较多且多在出货状态, 工程出现滞停情况.				
处理措施、意见、结果	望业主方多与万力厂方协调沟通, 促进工期顺利进行.				
协调内容或其他					
记录人	王十峰	总监签阅			

