

监 理 日 志

工程名称: 合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目

日期	2017 年 12 月 16 日 星期六	气候	晴	气温	-4℃ - 6℃
监理人员动态: 现场巡视		材料进场、取样见证、合格情况: 暂无			
施工方人员动态: 施工现场					
施工机械动态: 升降车 叉车、挖掘机					
施工进度 施工部位	1. 2# 成品库 钢构基础基槽开挖及人工找平。 2. 3# 成品库 钢构梁加固 焊接。 3. 万力厂区车棚基础 定位放线。 4. 基础钢筋笼 进行绑扎。				
检查发现的 问题	1. 部分基槽存在土方回填现象。 1. 部分基槽存在浮土现象。 2. 部分钢筋材料存在腐蚀、生锈现象。				
处理措施、 意见、 结果	1. 针对基槽存在浮土现象, 要求二次人工清理。 2. 针对钢材料腐蚀、生锈现象, 要求对腐 蚀材料进行除锈。				
协调内容 或其他	陈名全 刘明强。				
记录人	王 十博	总监签阅			

