

监 理 日 志

工程名称: 合肥动力轮船有限公司 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2017 年 12 月 18 日 星期二	气候	晴	气温	1~8℃
监理单位动态:	现场巡视	材料进场、取样见证、合格情况: [锡天]			
施工方人员动态:	施工现场				
施工机械动态:	升降机、叉车、挖掘机				
施工进度情况	1. 3# 成品库 钢构梁 焊接加固. 2. 2# 成品库 独立基础 基槽平整, 钢筋绑扎. 3. 场区 车棚 基槽开挖.				
检查发现的问题	1. 车棚 施工区域 部分施工员 未按要求 佩戴安全帽 2. 3# 成品库 临时用电 未敷设 较混乱.				
处理措施、意见、结果	监理单位 要求 现场 负责人、施工 员 做好 安全 技术 交底, 保障 施工 人员的 安全 技术问题.				
协调内容 或其他	无意见. 文明施工.				
记录人	[签名]		总监签阅		

