

监 理 日 志

工程名称: 合肥万邦医药有限公司厂房附属设施及设备安装工程

日期	2017 年 12 月 26 日 星期二	气候	晴	气温	10-15
监理单位动态: 现场巡视		材料进场、取样见证、合格情况 无			
施工方人员动态: 现场施工					
施工机械动态: 升降机、叉车					
施工进度情况	1. 车棚基础钢筋绑扎、模板支护。 2. 成品库斜撑加固、T型钢加固焊接。 3. 成品库钢柱基础砼浇筑。				
检查发现的问题	成品库施工过程中, 由于施工方原因, 导致其周边消防设施大幅受淹。				
处理措施、意见、结果	经监理单位责令其限期整改, 并下发整改通知单。				
协调内容或其他	无。				
记录人	王中		总监签阅		

