

监 理 日 志

工程名称: 合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目

日期	2017年12月29日 星期五	气候	晴	气温	0℃ - 11℃
----	-----------------	----	---	----	----------

监理人员动态: 现场巡视

施工方人员动态: 施工现场

施工机械动态: 升降机

材料进场、取样见证、合格情况:

无

施工进度情况

1. 3# 成品库钢构斜撑加固.
2. 1# 成品库钢构T型钢焊接加固.
3. 车棚基础模板支护加固.
4. 车棚基础预埋螺栓固定.

检查发现的问题

1. 成品库焊接加固施工人员部分未按要求佩戴安全带.
2. 车棚基础模板支护、预埋螺栓出现倾斜.

处理措施、意见、结果

1. 要求焊接加固施工人员未佩戴安全带进行佩戴及高挂低用.
2. 针对基础预埋螺栓倾斜部位进行二次校正.

协调内容或其他

陈金全
胡福

记录人

王博

总监签阅



由 扫描全能王 扫描创建