

监 理 日 志

工程名称: 合肥动力车造有限公司屋顶分布式光伏发电项目

日期	2017年12月5日 星期二	气候	晴	气温	7℃
监理单位动态: 市电施工现场	材料进场、取样见证、合格情况: 暂无材料进场.				
施工方人员动态: 施工现场					
施工机械动态: 叉车, 升降机, 吊车.					
施工进度情况	完成成品库钢结构加固, 完成三级T型钢焊接. 完成成品库, 对其确定开挖位置进行切割.				
检查发现的问题	完成成品库钢结构加固焊接, 现场施工人员高空作业 安全带未合理佩戴, 存在安全隐患.				
处理措施、意见、结果	我监理部对其施工方下监理工作通知单, 要求施工负责人及时对问题做出措施及整改.				
协调内容或其他	洽商高空. 文明施工.				
记录人	刘海	总监签阅			

