

监 理 日 志

工程名称: 合肥励能船舶有限公司屋顶分布式光伏发电项目.

日期	2017 年 12 月 6 日 星期三	气候	晴.	气温	9°C.
监理单位动态: 巡检现场		材料进场、取样见证、合格情况: 暂无材料进场.			
施工方人员动态: 巡检现场.					
施工机械动态: 叉车, 吊车, 升降机.					
施工进度情况	3号成品库钢结构加固焊接加固, 完成两段T型钢焊接. 2号成品库, 对其确定开挖位置进行割切, 完成两道 基坑开挖位置的切割.				
检查发现的问题	3号成品库钢结构加固焊接加固, 其焊缝未达到 相关技术规范要求, 存在未按图要求焊接、未处理焊 渣. 未处理焊渣 就进行防锈处理.				
处理措施、意见、结果	我监理部对其施工方下发整改通知单 指令其限期两天整改.				
协调内容 或其他	如 洽商. 文明施工.				
记录人	刘忠	总监签阅			

