

监 理 日 志

工程名称: 合肥动车段动车检修库屋顶分布式光伏发电项目

日期	2017年12月8日 星期五	气候	阴	气温	6℃
监理人员动态:	施工现场	材料进场、取样见证、合格情况: 暂无材料进场。			
施工方人员动态:	施工班组				
施工机械动态:	叉车、吊车、升降机。				
施工进度情况	张成福库加固大焊接,完成2根12米T型型钢焊接。 张成福库基础位置地面大爆破,完成两位置的大爆破。				
检查发现的问题	张成福库加固大焊接,其焊接工序未能按图施工。 达不到相应技术要求。				
处理措施、意见、结果	对以上施工中存在的质量问题,现场进行口头整改, 要求施工方对问题做好安全技术交底。 要求施工负责人严抓现场的安全,质量。				
协调内容或其他	安全隐患。 文明施工。				
记录人	李海	总监签阅			

