

监 理 日 志 ()

日期： 2018 年 5 月 30 日 天气： 阴

星期： 三 气温： 20-27° C

工程名称： 合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场问题：1. 各组件方阵无号码套管，只存在汇流箱、逆变器一端有具体编号，不便于以后检修及查找 2. 各接地搭接钻孔产生的铁屑未清理，造成屋面、导轨内出现锈迹 处理措施：1. 已与总包项目经理沟通，已派人进行修改 2. 因处于高温时间段，我部要求做好现场施工人员防暑降温工作，各药品需配备，合理安排施工时间，避开高温期间段	
	施工单位	施工进度
	北京英杰融创工程技术有限公司	1. 1#成品库桥架安装 2 人，检测中心、宿舍楼、办公楼安装屋面引下桥架 3 人 2. 子午车间安装接地（组件接地）2 人 3. 3#成品库覆盖桥架盖板 4 人，测量配重块强度等级 2 人
	本日现场监理员	王道春
	记录人：王道春	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：