

监 理 日 志 ()

日期： 2018 年 5 月 31 日 天气： 阴

星期： 四 气温： 18-23° C

工程名称： 合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场问题： 1. 上午因下雨 2. 宿舍楼交流电缆敷设，安全带未按要求进行挂带（挂桥架、厂区管道等）	
	处理措施： 1. 已现场督促安全带挂至廊架钢结构上，采用高挂低用	
	施工单位	施工进度
	北京英杰融创工程技术有限公司	1. 1#成品库桥架安装 2 人，吊装扁铁 2. 维修车间安装桥架 4 人 3. 办公楼-宿舍楼放电缆 4 人
	本日现场监理员	王道春
	记录人： 王道春	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：