

监 理 日 志 ()

日期： 2018 年 6 月 1 日 天气： 多云

星期： 五 气温： 17-28° C

工程名称： 合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场问题：1. 子午轮胎车间屋面现场巡视，部分组件安装缺少压块、压块未按要求进行安装 2. 钢结构车棚拉杆缺少平弹垫	
	处理措施：1. 组件缺少压块已和总包方现场负责人进行说明，告知进行整改 2. 钢结构车棚，因属于外包单位（不驻场）我部将督促总包单位进行处理，并将生锈部位进行除锈防腐处理。	
	施工单位	施工进度
	北京英杰融创工程技术有限公司	1. 1#成品库安装桥架 4 人，子午车间吊拉桥架至屋面 3 人 2. 维修车间安装桥架、检查中心、原材料库放电缆 3 人 3. 维修车间安装 MC4 接插件 2 人（未搪锡处理）
	本日现场监理员	王道春
	记录人：王道春	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：