

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 6 月 11 日 天气: 多云

星期: 二 气温: 20-33° C

工程名称: 合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场问题: 1、焊接施工现场未做安全防护措施; 2、炼胶车间屋面存在部分螺栓垫片腐蚀; 处理措施: 1、已要求现场负责人加强管理并对焊接现场要求配备消防器材; 2、垫片腐蚀已要求总包方进行自检, 并及时进行更换;	
	施工单位	施工进度
	北京英杰 融创工程 技术有限 公司	1. 桥架安装11人, 支架焊接11人 2. 2#成品库电缆头制作2人, 桥架开孔1人
本日现场监理员		王道春
记录人: 王道春		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):