

监 理 日 志 ()

日期： 2018 年 6 月 12日 天气： 晴

星期： 二 气温： 21-34° C

工程名称： 合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场问题： 1、子午车间阵列内接地线、挡风板未安装；	
	处理措施： 1、要求施工单位及时完善子午车间阵列内接地线、挡风板的安装；	
	施工单位	施工进度
	北京英杰 融创工程 技术有限 公司	1. 子午车间廊架桥架安装2人； 2. 1#成品库到炼胶车间敷设电缆16人；
本日现场监理员	王道春	
记录人：王道春	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	