

# 监 理 日 志 (       )

日期： 2018 年 6 月 15日                      天气： 晴

星期： 五                      气温： 23-34° C

工程名称： 合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场问题： 1、高空临边作业部分施工人员未进行佩戴安全带； 2、子午车间屋面桥架安装部分连接板螺栓未紧固彻底；	
	处理措施： 1、要求凡2m以上的高处作业无平稳操作平台，必须系好安全带；安全带必须“高挂低用”先挂牢后再作业。 2、要求技术负责人加强现场质量管理工作，做好技术交底，督促问题部位及时整改；	
	施工单位	施工进度
	北京英杰融创工程技术有限公司	1. TP0子午车间屋面桥架安装2人； 2. 2#成品库与子午车间钢构廊架进行电缆敷设16人；
本日现场监理员	张海龙	
记录人：张海龙	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	