

监 理 日 志 ()

日期： 2018 年 6 月 18 日 天气： 晴

星期： 二 气温： 24-35° C

工程名称： 合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场问题： 1. 电缆终端、拐弯处两端未进行加设标志牌； 2. 并网柜底座未与原公共型钢底座可靠连接及柜体未进行接地连接； 处理措施： 1. 要求施工单位负责人加强现场质量管理，凡电缆终端、接头、拐弯处及竖井的两端必须设明显标志牌； 2. 要求并网柜底座必须与原公共型钢底座可靠连接并及时对柜体进行接地线连接；	
	施工单位	施工进度
	北京英杰融创工程技术有限公司	1. 3#成品库至成型车间配电室电缆敷设23人； 2. 子午车间逆变器、汇流箱支架安装3人；电缆头制作3人；
本日现场监理员		张海龙
记录人： 张海龙		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：