

监 理 日 志 ()

日期： 2018 年 6 月 2 日 天气： 阴

星期： 六 气温： 17-25° C

工程名称： 合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场问题：1. MC4 接头未绑扎固定，易损坏 2. 钢结构车棚拉杆缺少垫片（已问，说是都没有） 处理措施：1. 已要求，对安装完成的 MC4 接头及时进行绑扎固定，雨天严禁进行接线施工。	
	施工单位	施工进度
	北京英杰融创工程技术有限公司	1. 1#、2#成品库安装桥架 3 人，车棚基础开挖 2 人 2. 维修车间廊架安装桥架 3 人，汇流箱底座焊接 2 人 3. 维修车间 MC4 接头安装 2 人
	本日现场监理员	王道春
	记录人：王道春	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：