

监 理 日 志 ()

日期： 2018 年 6 月 25 日 天气： 晴

星期： 二 气温： 23-32° C

工程名称： 合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场问题： 1. 部分施工人员未按要求佩戴安全帽； 2. 焊接区域未做安全防火措施及消防器材； 3. 电缆敷设未对拐弯、端头处设标志牌；	
	处理措施： 1. 要求现场负责人加强现场的管理及施工人员的安全教育工作； 2. 对焊接施工作业区域必须设置合理、有效的措施及消防器材	
	施工单位	施工进度
	北京英杰 融创工程 技术有限 公司	1. 检测中心组串电压测试、接地网焊接 2. 2#成品库电缆头制作、直流线敷设完成100% 3. 2#成品库接地网焊接完成90% 4. 办公楼、宿舍楼、炼胶车间电缆头制作、组串电压测试
	本日现场监理员	张海龙
	记录人： 张海龙	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：