

监 理 日 志 ()

日期： 2018 年 6 月 29 日 天气： 晴

星期： 五 气温： 23-35° C

工程名称： 合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场问题： 1. 现场临时电源线存在乱拉乱接现象，未做任何保护措施 处理措施： 1. 要求负责人加强现场安全管理，督促现场临时用电整改工作，必须做到“一机一箱一闸一漏”的要求，	
	施工单位	施工进度
	北京英杰融创工程技术有限公司	1. TP0子午车间接地网焊接完成80%，直流线敷设完成50% 2. 接地电阻、绝缘测试完成全部的30% 3. 1#成品库直流线绑扎完成
本日现场监理员		张海龙
记录人：张海龙		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：