

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 6 月 6 日 天气: 晴

星期: 三 气温: 20-30° C

工程名称: 合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场问题: 1. 组件夹具安装松动, 未紧固 2. 桥架、接地扁铁生锈未处理 3. 汇流箱、逆变器线缆头制作不合格 (热缩管破损, 烘烤不合格) 处理措施: 1. 已将组件固定问题与总包单位进行沟通, 并要求进行自检, 重新排查整改 2. 要求总包单位及施工单位正确理解除锈防腐含义, 并不是直接拿银粉漆喷一下就完事 3. 电气问题已要求返工整改。	
	施工单位	施工进度
	北京英杰融创工程技术有限公司	1. 2 号成品库桥架安装 2 人, 子午车间安装桥架 4 人 2. 交流电缆铺设 6 人 3. 2 号库安装汇流箱、逆变器固定支架 2 人。
本日现场监理员		王道春
记录人: 王道春		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):