

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 6 月 7 日 天气: 晴

星期: 四 气温: 20-30° C

工程名称: 合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场问题: 1. 2 号库组件夹具松动未紧固 2. 未正确理解“除锈防腐”含义, 生锈直接喷涂银粉漆	
	处理措施: 1. 已在昨日每周例会进行告知, 并要求进行整改	
	施工单位	施工进度
	北京英杰融创工程技术有限公司	1. 2#成品库做桥架 3 人, 连廊做桥架 5 人, 安装逆变器、汇流箱支架 3 人 2. 3#成品库放电缆 6 人 3. 子午车间做桥架 2 人
本日现场监理员		王道春
记录人: 王道春		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):