

# 监 理 日 志 ( )

日期： 2018 年 7 月 17 日 天气： 晴

星期： 二 气温： 25-36° C

工程名称： 合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场问题：  1. 现场部分施工人员未合理佩戴安全帽  2. 部分预留孔未封堵，或封堵不规范	
	处理措施：  1. 要求负责人加强现场安全管理，督促施工人员合理佩戴安全用品  2. 要求电缆套管封堵，管口要封堵密实、无缝隙，堵料凸起需满足2mm~5mm	
	施工单位	施工进度
	北京英杰融创工程技术有限公司	1. 办公楼、宿舍楼、屋面清洗系统安装完成比例100% 2. 通讯系统安装完成比例95% 3. 桥架盖板安装完成比例80%
	本日现场监理员	张海龙
	记录人： 张海龙	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：