

监 理 日 志 ()

日期： 2018 年 7 月 18 日 天气： 晴

星期： 三 气温： 24-35° C

工程名称： 合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场问题： 1. 现场部分施工人员未合理佩戴安全帽 2. TPO、原材料库屋面部分桥架配重块安装存在倾斜、不牢固现象	
	处理措施： 要求负责人加强现场的安全、质量管理，做好现场施工人员班前安全交底，严格把控现场施工质量，并督促现场问题的整改	
	施工单位	施工进度
	北京英杰融创工程技术有限公司	1. 更换TPO子午车间屋面的部分桥架配重块及保护层； 2. TPO子午车间屋面桥架盖板安装完成50%； 3. 维修车间桥架盖板安装完成50%； 4. 办公楼屋面清洗系统水管安装完成70%；
	本日现场监理员	张海龙
	记录人： 张海龙	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：