

监 理 日 志 ()

日期： 2018 年 7 月 3 日 天气： 晴

星期： 二 气温： 24-34° C

工程名称： 合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场问题： 1、现场临时电源线存在乱拉乱接现象； 2、现场部分作业人员未佩戴安全帽； 3、部分屋面接地网制作未满足环形状态； 处理措施： 1、要求负责人加强现场安全、质量管理，做好技术交底工作并做记录； 2、要求及时对问题部位进行整改，并督促作业人员合理佩戴安全用品；	
	施工单位	施工进度
	北京英杰融创工程技术有限公司	1. 停车棚照明系统线缆敷设完成100%，直流线MC4插头制作安装完成100% 2. 3#成品库直流线绑扎完成100% 3. 1#、2#、3#成品库组串接地线安装完成
本日现场监理员		张海龙
记录人：王道春		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：