

监 理 日 志 ()

日期： 2018 年 8 月14日

天气： 晴

星期： 二

气温： 26-34° C

工程名称： 合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场问题： 1. 1#成品库部分阵列的组件表面出现浮尘较多 2. 部分组串的两端未与组件支架完全可靠连接 3. 部分桥架盖板的固定螺栓 处理措施： 要求负责人加强现场的安全、质量管理，做好现场施工人员班前安 全技术交底，严格把控现场施工质量，督促现场遗留问题进行整改	
	施工单位	施工进度
	北京英杰 融创工程 技术有限 公司	1. 公用工程、炼胶车间配电室进行并网调试； 2. 逆变器、汇流箱标识牌进行配挂；
本日现场监理员		张海龙
记录人：张海龙		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：