

# 监理日志( )

日期: 2018 年 9 月 2 日

天气: 阴

星期: 日

气温: 24-30° C

工程名称：合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目

|                            |                                                                                                                       |                                         |  |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 现场问题：<br><br>1. 部分组串的两端未与组件支架完全可靠连接；<br>2. 部分桥架盖板的固定螺栓出现松动；<br><br>处理措施：<br><br>要求负责人安排人员对该区域进行全面检查，督促现场遗留问题的<br>整改工作 |                                         |  |
|                            | 施工单位                                                                                                                  | 施工进度                                    |  |
|                            | 北京英杰融创工程技术有限公司                                                                                                        | 1. 对调试并网点进行巡检工作；<br>2. 1#成品库屋面问题进行消缺整改； |  |
| 本日现场监理员                    |                                                                                                                       | 张海龙                                     |  |
| 记录人：张海龙                    |                                                                                                                       | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：                    |  |