

监理日志()

日期: 2018 年 9 月 5 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 22-33° C

工程名称：合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场问题： 1. 部分组件黄绿接地线安装存在松动； 2. 部分支架连接螺栓、螺母存在腐蚀现象； 处理措施： 要求负责人安排人员对该区域进行全面检查，督促现场遗留问题的 整改工作	
	施工单位	施工进度
	北京英杰融创工程技术有限公司	1. 对调试并网点进行巡检工作； 2. 宿舍楼、办公楼屋面及停车棚进行问题消缺整改；
本日现场监理员		张海龙
记录人：张海龙		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：