

监 理 日 志

工程名称: 合肥对 皖能有限公司屋顶光伏安装发电项目

日期	2018 年 3 月 5 日 星期一	气候	晴	气温	4℃ - 16℃
监理人员动态: 现场巡视		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 现场施工					
施工机械动态:					
施工进度情况 施工部位	1. 3#成品库屋面进行围挡安装如米。 2. 混凝土基础进行模板支护。 3. 办公楼、维修间、检测车间屋顶进行防水施工作业。 4. 2#成品库进行钢结构柱脚垫板固定。				
检查发现的问题	1. 部分底板焊接出现漏焊, 饱满度不足现象。 2. 部分围挡安装出现固定螺栓松动。				
处理措施、意见、结果	要求现场负责人对不足之处进行整改, 督促施工人员整改。 见意负责人对施工人员焊接完成, 或任何工序完成后, 进行仔细检查, 直至出现整改、返工。				
协调内容 或其他					
记录人	张海松	总监签阅			

