

监 理 日 志

工程名称: 合肥万力轮胎有限公司屋顶台布式光伏发电项目.

日期	2018 年 3 月 11 日 星期日	气候	晴	气温	8℃ - 19℃
监理人员动态:	现场巡视	材料进场、取样见证、合格情况: 商砼 12m³			
施工方人员动态:	现场施工				
施工机械动态:	挖掘机一台 翻斗车 2 辆				
施工进度情况	1. 成品库进行基槽土方回填. 2. 混凝土支架基础进行模板拆除. 支护完成. 3. 混凝土坡架基础进行浇筑 450 块. 4. 检测车辆、维修车辆屋顶进行支架安装.				
检查发现的问题	1. 成品库土方回填部分施工工人未按要求佩戴防护用品. 2. 部分支架固定螺栓存在松动. 3. 部分固定螺栓存在缺少垫片现象.				
处理措施、意见、结果	针对现场施工人防护用品未佩戴. 要求负责人对施工人员进行安全技术交底并督促防护用品佩戴. 对支架安装存在问题部位. 要求负责人对支架完成安装后逐一进行检查. 并对问题部位进行整改.				
协调内容或其他					
记录人	张海书	总监签阅			

