

监 理 日 志

工程名称: 合肥万力船务有限公司屋顶分布式光伏发电项目.

日期	2018年3月14日 星期三	气候	晴	气温	7℃-16℃
监理人员动态: 现场巡视 施工方人员动态: 现场施工 施工机械动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	1. 城隍庙进行防水涂料涂刷. 2. 城隍庙屋顶轨道安装完成. 3. 混凝土支架基础模板进行支护及混凝土浇筑. 4. 办公楼屋顶进行支架安装完成.				
检查发现的问题	现场临时用电存在私拉乱接现象. 未严格执行: '一机一闸一漏一保一箱'制.				
处理措施、意见、结果	要求现场负责人对临时用电设施进行整改. 并对施工人员进行安全技术交底.				
协调内容或其他					
记录人	张海龙	总监签阅			

