

监 理 日 志

工程名称: 合肥华电新能源有限公司屋顶分布式光伏发电项目

日期	2018 年 3 月 24 日 星期六	气候	晴	气温	11℃ - 24℃
监理人员动态: 现场巡视		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 现场施工					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 宿舍楼、办公楼屋顶进行光伏组件安装。 2. 成品库、维修车间屋顶进行轨道安装。 3. 原材料库、炼胶车间屋顶进行混凝土支梁基础吊装。				
检查发现的问题	1. 部分压块存在不紧固现象。 2. 部分夹具与轨道连接螺栓, 紧固不彻底。				
处理措施、意见、结果	针对以上问题, 对施工员做安全技术交底, 并督促相关班组对该问题进行整改。				
协调内容或其他					
记录人	张海龙	总监签阅			

