

监 理 日 志

工程名称: 合肥万力轮胎有限公司屋顶光伏光伏发电项目

日期	2018 年 3 月 28 日 星期	气候	晴	气温	14℃ - 28℃
监理人员动态: 现场巡视		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 现场施工					
施工机械动态: 25T吊车					
施工进度情况	1. TP0 子午线屋顶材料吊装. 2. 1#成品库屋顶进行轨道安装. 3. 原材料库屋顶进行支架安装.				
检查发现的问题	1. 维修车间屋顶部分夹具与轨道连接螺栓安装不到位, 存在松动现象. 2. 原材料库屋顶部分檩条连接件螺栓未紧固.				
处理措施、意见、结果	对现场施工人员做技术交底, 并要求相关负责人督促及监督整改.				
协调内容或其他					
记录人	张海龙	总监签阅			

