

监 理 日 志

工程名称: 合肥万力轮胎有限公司 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2018 年 3 月 29 日 星期四	气候	晴	气温	12℃ - 26℃
监理单位动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
现场 巡视					
施工方人员动态:					
现场 施工					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 原材料库屋顶进行支架安装、组件安装。 2. 成品库屋顶进行轨道安装。 3. TP0 子午车间屋顶进行防水卷材铺设。				
检查发现的问题	1. 原材料库屋顶部分支架固定螺栓存在安装不到位现象。 2. 成品库屋顶部分施工员未合理佩戴安全防护用品				
处理措施、意见、结果	要求负责人加强施工员的安全教育工作, 并对施工员做安全技术交底, 督促问题部位整改。				
协调内容或其他					
记录人	张海书	总监签阅			

