

监 理 日 志

工程名称: 合肥力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目

日期	2018 年 4 月 7 日 星期六	气候	晴	气温	5℃ - 16℃
监理人员动态: 现场巡视		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 现场施工					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. TP0 子午车间屋顶进行支架安装。 2. 维修车间屋顶进行走道板、组件安装。 3. 成品库屋顶进行组件吊装。				
检查发现的问题	1. 维修车间屋顶部分组件压块存在松动现象。 2. 吊装区域未安排专职安全、指挥人员。				
处理措施、意见、结果	要求负责人对施工人员进行技术交底, 并安排吊装区域的安全、指挥人员, 并及时整改问题部位。				
协调内容或其他					
记录人	张海龙	总监签阅			



由 扫描全能王 扫描创建