

监 理 日 志

工程名称: 合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目

日期	2018年5月13日 星期日	气候	晴	气温	23℃ - 30℃
监理人员动态: 现场巡视 施工方人员动态: 现场施工 施工机械动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	① 3#成品库屋面进行直流线缆敷设。				
检查发现的问题	① 电缆桥架未安装完成, 未及时工序报验。 ② 部分电缆桥架存在腐蚀。 ③ 部分桥架连接板存在腐蚀, 连接螺栓				
处理措施、意见、结果	要求相关负责人加强现场质量管理, 认真自检自查, 对自查合格后, 进行报验, 对问题部位进行督促整改				
协调内容或其他					
记录人	张海龙	总监签阅			

