

监 理 日 志

工程名称: 合肥万丰轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目.

日期	2018 年 5 月 28 日 星期 一	气候	晴	气温	21℃ - 30℃
监理人员动态: 现场巡视		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 现场施工.					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 1A股库屋面进行桥架安装. 2. 宿舍楼至办公楼廊架桥架安装.				
检查发现的问题	1. 临时用电存在乱拉乱接现象. 2. 高空临边作业施工人员未按要求合理佩戴防护用品.				
处理措施、意见、结果	要求负责人对施工人员加强管理, 对施工人员做安全技术交底, 并督促人员合理佩戴防护用品.				
协调内容或其他					
记录人	张海龙	总监签阅			

