

监 理 日 志

工程名称: 合肥动乾船务有限公司屋顶分布式光伏发电项目

日期	2018 年 1 月 21 日 星期 日	气候	阴	气温	1°C - 8°C
监理人员动态: 现场巡视 施工方人员动态: 现场施工 施工机械动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	1. 成品库临边围护夹具安装. 2. 混凝土支架基础模板制作. 3. 车棚钢结构柱调整、安装. 4. 支架基础模板拆除.				
检查发现的问题	1. 部分混凝土基础出现蜂窝现象. 2. 混凝土强度未达到时进行模板拆除, 导致部分基础损坏.				
处理措施、意见、结果	针对以上问题, 对蜂窝较小部位进行清水洗刷干净后, 用 1:2.5 水泥砂浆修补, 二次浇筑.				
协调内容或其他					
记录人	汪海龙		总监签阅		

