

监 理 日 志

工程名称: 浙江电力建设有限公司屋顶分布式光伏发电项目.

日期	2018 年 1 月 31 日 星期 五	气候	多云	气温	-6℃-10℃
监理人员动态:	李旭明	材料进场、取样见证、合格情况: 光伏支架材料, 光伏组件材料.			
施工方人员动态:	李旭明				
施工机械动态:	吊车一台.				
施工进度情况	1. 光伏支架材料到货吊运 11 根, 光伏组件到货 37 根. 2. 检查光伏支架, 安全围挡拆除, 光伏组件安装完成. 3. 安全围挡拆除, 光伏组件安装 278 支.				
检查发现的问题	检查光伏支架, 部分支架安装人员未戴安全帽.				
处理措施、意见、结果	监理单位对施工人员进行安全教育并令其采取整改措施, 整改合格.				
协调内容或其他	无.				
记录人	李旭明	总监签阅			

