

监 理 日 志

工程名称: 合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目

日期	2018年2月5日 星期二	气候	晴	气温	-2℃-4℃
监理人员动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
现场巡视					
施工方人员动态:					
现场施工					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 车厢彩钢铺设安装. 2. 立柱基础调节部位进行二次灌浆. 3. 车厢基础进行土方回填.				
检查发现的问题	基础二次灌浆部位混凝土强度不满足设计要求, 已进行土方回填. 未及时上报证明混凝土强度文件. 报告				
处理措施、意见、结果	要求施工单位暂停土方回填, 等混凝土硬化强度达到设计规范要求, 再进行土方回填.				
协调内容或其他					
记录人	张海龙	总监签阅			

