

监 理 日 志

工程名称: 湖北万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目.

日期	2018 年 1 月 30 日 星期二	气候	晴	气温	-6℃ - 1℃
监理人员动态: 现场巡视 施工方人员动态: 现场施工 施工机械动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	1. 光伏车棚檩条安装. 2. 光伏彩钢屋顶夹具进行拼装. 3. 混凝土屋顶支架基础进行模板支护.				
检查发现的问题	部分施工人员进行佩戴安全防护用品 混凝土模板支护未对完成部分进行表面杂物清理				
处理措施、意见、结果	要求对模板表面进行杂物清理及脱模剂涂刷. 对未按要求佩戴安全防护用品人员进行安全技术交底.				
协调内容或其他					
记录人	张海波	总监签阅			

