

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 7 月 3 日

星期: 二

工程名称: _____

天气: 阵雨
气温: 30°~23°

监 理 工 作 情 况	现场巡视. 1. 检查汇流箱逆变器接线和放线 2. 检查MC4插头制作质量. 3. 低压电缆头制做.	
施 工 情 况	施工单位 宁夏 凯宏 通信 有限 公司	施 工 内 容 及 进 度 1. 汇流箱 3x35/3x240线, 换汇流箱 3x35/3x240线 4个汇流箱共20个完成15个剩余5个 2. 汇. 逆变器 4平方线, 35线完成10个逆变器, 做逆变器 4平方线头, 35线完成55台逆变器, 剩余25台逆变器未做. 3. 放 4平方线完成53组, 共65组累计完成558组剩余101线
其 它 事 项	① 外线缺陷整改不完, 市电局不同意, 在OMS上发起并网申请 ② 线路两侧树木问题	
本日现场监理人员		丁立 苏军豪
记录人: 丁立		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建