

监 理 日 志

工程名称: 郯城一期10MW光伏项目

日期	2017年11月25日 星期六	气候	晴	气温	16/20
监理单位动态: 现场巡视 丁立		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工人员共15人					
施工机械动态: 挖机一台, 钻机两台					
施工进度 施工部位	一台挖机平整道路, 测量员在光伏区放场平坐标点, 活动板房安装, 上午钻机钻检测孔(桩静压检测, 平行检测, 拉拔试验)三组9根桩, 下午浇筑混凝土9根检测桩。				
检查发现的 问题					
处理措施、 意见、 结果					
协调内容 或其他					
记录人	丁立	总监签阅			