

监 理 日 志

工程名称: 郯城一期10MW光伏项目

日期	2017年11月28日 星期二	气候	阴	气温	10°-20°
监理单位动态: 现场巡视 丁立 苏军豪 施工方人员动态: 施工人员共14人 施工机械动态: 挖机一台, 钻机两台			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	1. 一台挖机进行场平, 测量员在放场平坐标点. 2. 原计划近日拆除废弃建筑, 因经济问题, 暂未拆除.				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	苏军豪		总监签阅		