

# 监 理 日 志

工程名称: 郟城 - 一期 10MW 光伏项目

|                                                                   |                                         |                 |   |    |      |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|---|----|------|
| 日期                                                                | 2017 年 11 月 29 日 星期三                    | 气候              | 晴 | 气温 | 7/1° |
| 监理人员动态: 现场巡视 丁立 苏军豪<br>施工方人员动态: 施工人员 15 人.<br>施工机械动态: 挖机一台, 钻机两台. |                                         | 材料进场、取样见证、合格情况: |   |    |      |
| 施工进度情况                                                            | 因场区内有树木影响场平, 综合执法, 管王里执法介入阻挡伐树, 业主正在协商. |                 |   |    |      |
| 检查发现的问题                                                           |                                         |                 |   |    |      |
| 处理措施、意见、结果                                                        |                                         |                 |   |    |      |
| 协调内容或其他                                                           |                                         |                 |   |    |      |
| 记录人                                                               | 苏军豪                                     | 总监签阅            |   |    |      |