

监 理 日 志

工程名称: 鄂城一期10MW光伏项目

日期	2017年11月20日 星期四		气候	多云	气温	8°/3°
监理人员动态: 现场巡视 丁立 苏军豪			材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工人员共15人						
施工机械动态: 一台打孔机 两台钻机						
施工进度 部位情况	1.今日引孔50个,总工程量1254个,已完成150个,剩余1239个。 2.今日放桩基础点40组,总工程量1568组,已完成150组,剩余1418组。 3.今日打孔机入场。因场平难度大,工程量较小。					
检查发现的问题						
处理措施、意见、结果						
协调或其他内容						
记录人	苏军豪		总监签阅			