

监 理 日 志

工程名称: 郾城一期10MW光伏项目

日期	2011年12月1日 星期五	气候	多云	气温	9/1°
监理人员动态: 现场巡视 王 苏军豪			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 施工人员共15人					
施工机械动态: 挖机一台, 钻机两台					
施工进度 部位	1. 今日引孔13个, 剩余12264个。 2. 今日放桩基础出点60组, 总工程量1568组, 剩余1358组。 3. 今日挖机场平因工程难度较大, 工程量少				
检查发现的 问题					
处理措施、 意见、 结果					
协调内容 或其他					
记录人	苏军豪		总监签阅		