

监 理 日 志

工程名称: 郑城县红花镇80MW山地光伏发电项目一期工程

日期	<u>2017年12月03日 星期日</u>	气候	<u>多云</u>	气温	<u>12°/0°</u>
监理人员动态: <u>王见场巡视 丁立</u>			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: <u>施工人员共14人</u>					
施工机械动态: <u>挖机一台, 潜孔钻机</u>					
施工进度情况	1. 3日引孔150个, 总工程量12544个, 已完成570个, 剩余11974个。 2. 3日放桩基出点30组, 总工程量1568组, 已完成710组, 剩余1258组 3. 挖机场平, 因工程难度大, 工作量小。				
检查发现的问题	1. 场平内回填土超过了公分以上的需要夯实。 2. 孔洞未加保护措施, 导致洞内有浮土。				
处理措施、意见、结果	下发监理工作联系单要求施工方严格按照设计要求对场平内回填土超过了公分以上的部分必须夯实, 2. 钻机钻好孔后, 要对孔的周围的浮土清理干净, 并加以保护措施。				
协调内容或其他					
记录人	<u>苏军豪</u>		总监签阅		