

监 理 日 志

工程名称: 郑城县红花镇 80MW光伏项目二期工程

日期	2017年12月4日 星期二	气候	晴	气温	8/-6°					
监理人员动态: 王见地巡视, 见证检验 丁少军	材料进场、取样见证、合格情况:									
施工方人员动态: 施工人员共 14 人										
施工机械动态: 挖机一台, 潜孔钻3台										
施工进度情况	1. 今日引孔150个, 总工程量12544个, 已完成720个, 剩11824个。 2. 青州正弘建筑工程质量检测有限公司试验人员来项目做桩基础拉拔、抗压、水平静载试验。									
检查发现的问题										
处理措施、意见、结果										
协调内容或其他										
记录人	苏军豪			总监签阅						