

监 理 日 志

工程名称: 沁阳县红花镇80MW山地光伏发电项目一期工程

日期	2017年12月5日 星期二	气候	晴	气温	7°/-5°
监理单位动态: 现场巡视 丁立		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工人员共 14人					
施工机械动态: 挖机一台, 潜孔钻3台					
施工进度情况	1. 引孔200个, 总工程量 12544个, 已完成920个, 剩余11624个 2. 挖机场平				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	苏军豪		总监签阅		