

监 理 日 志

工程名称: 郾城县红花镇80MW山地光伏发电项目一期工程

日期	2017年12月7日 星期四	气候	晴	气温	10/-4°
监理人员动态: 现场巡视 丁立 苏军豪		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工人员共 14人					
施工机械动态: 挖机一台, 潜孔钻三台.					
施工进度情况 施工部位	今日引孔33个, 总工程量 12544个, 已完成 1460个, 剩余 11084个. 今日挖机场平.				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容 或其他					
记录人	苏军豪	总监签阅			